

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional							
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas							
Plan Anual de Inversiones (PAI)							
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)
PROYECTO	Construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Ambato y los colectores Emisario, Descargas Menores y Quebrada Terremoto para la ciudad de Ambato, cantón Ambato, provincia de Tungurahua	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	28.016.675,00	5-ago.-16	30-sep.-19	PROCESO ADJUDICADO A CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR-AMBATO - ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. - SE REGISTRA AMPLIACION PLAZO 371 DIAS
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO: Construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Ambato y los colectores Emisario, Descargas Menores y Quebrada Terremoto para la ciudad de Ambato, cantón Ambato, provincia de Tungurahua	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	4.693.834,12	25-dic.-18	30-sep.-19	PROCESO ADJUDICADO A PTAR-AMBATO - ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. - SE REGISTRA AMPLIACION PLAZO 96 DIAS
PROYECTO	FISCALIZACIÓN: Construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Ambato y los colectores Emisario, Descargas Menores y Quebrada Terremoto para la ciudad de Ambato, cantón Ambato, provincia de Tungurahua	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	790.000,00	5-ago.-16	30-sep.-19	PROCESO ADJUDICADO A CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR-AMBATO - ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. - SE REGISTRA AMPLIACION PLAZO 371 DIAS
PROYECTO	FISCALIZACIÓN: CONTRATO COMPLEMENTARIO: Construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Ambato y los colectores Emisario, Descargas Menores y Quebrada Terremoto para la ciudad de Ambato, cantón Ambato, provincia de Tungurahua	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	204.112,09	25-dic.-18	30-sep.-19	PROCESO ADJUDICADO A CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR-AMBATO - ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. - SE REGISTRA AMPLIACION PLAZO 371 DIAS
FISCALIZACIÓN	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION E INSPECCIONES TECNICAS DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DEL CANTON AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	684.528,60	25-ago.-17	30-sep.-19	PROCESO ADJUDICADO A HIDROPLAN CIA. LTDA.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE SUR	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	14.908.061,00	5-sep.-17	30-sep.-19	PROCESO ADJUDICADO A CONSORCIO ATLAS AMBATO
PROYECTO	ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍAS LOCALES VARIOS SECTORES Y VARIAS PARROQUIAS RURALES	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	2.229.540,86	19-ene.-18	24-jul.-19	PROCESO ADJUDICADO A: LA CUADRA COMPAÑIA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A.- AMPLIACION PLAZO 180 DIAS- EN TRAMITE ACTA RECEPCION
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS ARTERIALES Y COLECTORAS	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	10.917.156,20	2-oct.-18	16-sep.-21	PROCESO ADJUDICADO A: CONSORCIO UTA EP - CAO
PROYECTO	MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VÍAS DE LA CIUDAD DE AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	2.499.989,78	30-nov.-18	11-sep.-19	PROCESO ADJUDICADO A: UTA-EP-IEAL - SE REGISTRA AMPLIACION DE PLAZO 45 DIAS
PROYECTO	ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARROQUIA LA PENINSULA (CARTAGO, SAN JUAN, RIO DE JANEIRO)	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	1.315.000,00	12-ene.-19	14-oct.-19	PROCESO ADJUDICADO A: CONSORCIO VÍAS DE LA PENINSULA (PROCURADOR: LARA GALO ING.) - SE REGISTRA AMPLIACION PLAZO 84 DIAS
PROYECTO	REHABILITACION DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ROCAFUERTE Y MERA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	762.831,22	18-ene.-19	13-ene.-20	PROCESO ADJUDICADO A BUENARO PATRICIA ARQ.
PROYECTO	MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN ESPACIOS PUBLICOS	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	126.436,64	23-ene.-19	9-oct.-19	PROCESO ADJUDICADO A: ALVAREZ MARLON ING. SE REGISTRA AMPLIACION PLAZO 25 , SUSPENSIÓN DE PLAZO 120 DIAS EN TRAMITE IMPORTACION DE POSTES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE PICAHUA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	307.448,97	7-feb.-19	28-ago.-19	PROCESO ADJUDICADO A: CASTRO MILTON ING. - SE REGISTRA AMPLIACION PLAZO 52 DIAS
PROYECTO	INTERCAMBIADOR PARQUE SUCRE	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	1.867.174,82	15-feb.-19	29-feb.-20	PROCESO ADJUDICADO A: CONSORCIO SUCRE (MATUTE CARLOS ING.)
PROYECTO	REGENERACION DE LA QUEBRADA JALUPANA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	226.259,52	15-feb.-19	27-oct.-19	PROCESO ADJUDICADO A: CONSORCIO AC JALUPANA (CACERES ALEX ING.) - SE REGISTRA AMPLIACION PLAZO 30 DIAS
PROYECTO	RECAPEO CON HORMIGÓN ASFÁLTICO AV. MANUELA SAENZ Y AV. INDOAMERICA Y CALLE GALAPAGOS	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	2.000.000,00	15-feb.-19	15-jul.-19	PROCESO ADJUDICADO A: CONSORCIO ASFALTAR - AILLON - SE REGISTRA AMPLIACION PLAZO 25 DIAS - EN TRAMITE SUSCRIPCION CONTRATO COMPLEMENTARIO - PLAZO SUSPENDIDO
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LETAMENDI ETAPA I	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	409.485,85	18-feb.-19	26-sep.-19	PROCESO ADJUDICADO A: SANGUIL RYAN ING. - SE REGISTRA AMPLIACION PLAZO 60 DIAS
PROYECTO	READECUACION DEL CENTRO CULTURAL LA LRIA PARA IMPLEMENTACION DEL MUSEO PADRE PEDRO PORRAS	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	195.528,96	20-feb.-19	2-sep.-19	PROCESO ADJUDICADO A: TIBAN PAULINA ING. - SE REGISTRA AMPLIACION PLAZO 23 DIAS
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO DE SAN VICENTE DE PISHILATA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	464.951,84	26-feb.-19	17-sep.-19	PROCESO ADJUDICADO A: LOPEZ CARLOS ING. - SE REGISTRA AMPLIACION PLAZO 45 DIAS
PROYECTO	ADECUACION DEL AREA DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA RURAL DE UNAMUNCHO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	410.064,44	14-mar.-19	1-sep.-19	PROCESO ADJUDICADO A: SOLIS CANTIGAO ING. - SE REGISTRA AMPLIACION PLAZO 71 DIAS
PROYECTO	ESTABILIZACION Y REFORZAMIENTO DE TALUDES Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA CALLE EDMUNDO MARTINEZ - LAQUIGO (AMBATO)	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	880.839,18	12-mar.-19	1-nov.-19	PROCESO ADJUDICADO A: ALVARADO DIEGO ING. - SE REGISTRÓ SUSPENSIÓN PLAZO 54 DIAS
PROYECTO	CONSTRUCCION DEL PARQUEADERO DEL MERCADO CENTRAL	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	2.802.863,71	15-mar.-19	9-mar.-20	PROCESO ADJUDICADO A: PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA (PLADECO S.A.)
PROYECTO	CONSTRUCCION DEL RELOJ Y READECUACION DE LAS ESCALINATAS UBICADAS EN EL PASAJE PELILEO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	1.383.126,08	19-mar.-19	13-ene.-20	PROCESO ADJUDICADO A: CONSORCIO BNT TORO ORLANDO ARQ.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional								
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas								
Plan Anual de Inversiones (PAI)								
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	IMPLEMENTACION DE CUBIERTA EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE (PARROQUIA QUISAPINCHA)	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	107.032,89	8-abr.-19	27-ago.-19	PROCESO ADJUDICADO A GONZALEZ MANUEL ING. - SE REGISTRA AMPLIACION DE PLAZO DE 81 DIAS	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/enero/anexo%20litera%20k/Plan%20Estrategico%202015-2019.pdf https://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2019/septiembre/anexo%20litera%20k/Plan%20Operativo%20Anual%202019.pdf https://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2019/septiembre/anexo%20litera%20k/Plan%20Anual%20de%20Inversiones%202019.pdf
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				77.440.110,56				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/9/2019		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):						DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (UNICAMENTE LO RELACIONADO A MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE BIENES SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL POA)		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):						ING. GALD PALACIOS CASTILLO		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						gpalacios@ambato.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(03) 2997800 - extensión 7844		