

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional								
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas								
Plan Anual de Inversiones (PAI)								
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS ARTERIALES Y COLECTORAS	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA INFRAESTRUCTURA CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	10.917.156,20	2-oct.-18	16-sep.-21	PROCESO ADJUDICADO A: CONSORCIO UTA EP - CAO - SUSPENDIDO PLAZO EMERGENCIA SANITARIA	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/enero/anexo%20litera%20k/Plan%20Estrategico%202015-2019.pdf https://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2020/febrero/anexo%20litera%20k/Plan%20Operativo%20Anual%202020.pdf
PROYECTO	MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VÍAS DE LA CIUDAD DE AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA INFRAESTRUCTURA CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	2.499.989,78	30-nov.-18	22-feb.-20	PROCESO ADJUDICADO A: UTA EP - JEAL - SE REGISTRA AMPLIACION DE PLAZO 190 DIAS - SUSPENDIDO PLAZO EMERGENCIA SANITARIA - EN TRAMITE SUSCRIPCION CONTRATO COMPLEMENTARIO	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	REHABILITACION DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ROCAFUERTE Y MERA	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA INFRAESTRUCTURA CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	762.831,22	18-ene.-19	12-feb.-20	PROCESO ADJUDICADO A BUENAÑO PATRICIA ARQ. - SUSPENDIDO PLAZO EMERGENCIA SANITARIA	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN ESPACIOS PUBLICOS	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA INFRAESTRUCTURA CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	126.436,64	23-ene.-19	PLAZO SUSPENDIDO	PROCESO ADJUDICADO A: ALVAREZ MARLON ING. SE REGISTRA AMPLIACION PLAZO 25 - SUSPENSION DE PLAZO 120 DIAS EN TRAMITE IMPORTACION DE POSTES - SUSPENDIDO PLAZO EMERGENCIA SANITARIA	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	RECAPEO CON HORMIGÓN ASFÁLTICO AV. MANUELA SAENZ Y AV. INDOAMERICA Y CALLE GALÁPAGOS	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA INFRAESTRUCTURA CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	2.000.000,00	15-feb.-19	PLAZO SUSPENDIDO	PROCESO ADJUDICADO A: CONSORCIO ASFALTAR - AILLON SE REGISTRA AMPLIACION PLAZO 25 DIAS - SUSCRITO CONTRATO COMPLEMENTARIO - PLAZO SUSPENDIDO - SUSPENDIDO PLAZO EMERGENCIA SANITARIA	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	ESTABILIZACION Y REFORZAMIENTO DE TALUDES Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA CALLE EDMUNDO MARTINEZ - LAQUIGO (AMBATO)	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA INFRAESTRUCTURA CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	880.839,18	12-mar.-19	14-feb.-20	PROCESO ADJUDICADO A: ALVARADO DIEGO ING. - SE REGISTRO SUSPENSION PLAZO 54 DIAS - AMPLIACION PLAZO 60 DIAS - SUSPENDIDO PLAZO EMERGENCIA SANITARIA	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	CONSTRUCCION DEL PARQUEADERO DEL MERCADO CENTRAL	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA INFRAESTRUCTURA CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	2.802.863,71	15-mar.-19	9-mar.-20	PROCESO ADJUDICADO A: PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA (PLADECO S.A.) - SUSPENDIDO PLAZO EMERGENCIA SANITARIA	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	CONSTRUCCION DEL RELOJ Y READECUACION DE LAS ESCALINATAS UBICADAS EN EL PASAJE PELILEO	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA INFRAESTRUCTURA CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	1.383.126,08	19-mar.-19	20-may.-20	PROCESO ADJUDICADO A: CONSORCIO BNT TORO ORLANDO ARQ. - SE REGISTRA AMPLIACION PLAZO 120 DIAS - SUSPENDIDO PLAZO EMERGENCIA SANITARIA	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
PROYECTO	ADECUACION DE BATERIAS SANITARIAS EN TALLERES MUNICIPALES	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA INFRAESTRUCTURA CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	21.670,63	7-feb.-20	7-abr.-20	PROCESO ADJUDICADO A: GOMEZ RODRIGO ING. - SUSPENDIDO PLAZO EMERGENCIA SANITARIA	http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anexo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				20.610.411,59				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2020				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS (UNICAMENTE LO RELACIONADO A MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE BIENES SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL POA)				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				ING. KLEBER PADRON - DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				kpadron@ambato.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 2997800 - extensión 7844				