

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP  
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional								
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas								
Plan Anual de Inversiones (PAI)								
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS ARTERIALES Y COLECTORAS	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	10.917.156,20	2-oct.-18	16-sep.-21	PROCESO ADJUDICADO A: CONSORCIO UTA EP - CAD - SUSPENDIDO PLAZO EMERGENCIA SANITARIA, SE REINICIAN ACTIVIDADES 16-JUN-2020	<a href="http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/enero/anejo%20litera%20k/Plan%20Estrategico%202015-2019.pdf">http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/enero/anejo%20litera%20k/Plan%20Estrategico%202015-2019.pdf</a> <a href="https://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2020/febrero/anejo%20litera%20k/Plan%20Operativo%20Anual%202020.pdf">https://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2020/febrero/anejo%20litera%20k/Plan%20Operativo%20Anual%202020.pdf</a> <a href="https://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2020/febrero/anejo%20litera%20k/Plan%20Anual%20de%20Inversiones%202020.pdf">https://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2020/febrero/anejo%20litera%20k/Plan%20Anual%20de%20Inversiones%202020.pdf</a>
PROYECTO	MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO VARIAS VÍAS DE LA CIUDAD DE AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	2.499.989,78	30-nov.-18	22-feb.-20	PROCESO ADJUDICADO A: UTA-EP-JEAL - SE REGISTRA AMPLIACION DE PLAZO 190 DIAS - SUSPENDIDO PLAZO EMERGENCIA SANITARIA - SUSCRITO CONTRATO COMPLEMENTARIO, EN EJECUCION	<a href="http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf">http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf</a>
PROYECTO	REHABILITACION DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ROCAFUERTE Y MERA	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	762.831,22	18-ene.-19	12-feb.-20	PROCESO ADJUDICADO A BUENAÑO PATRICIA ARQ. - SUSPENDIDO PLAZO EMERGENCIA SANITARIA, SE REINICIA ACTIVIDADES 16-JUN-2020 - EN TRAMITE SUSCRIPCION DE CONTRATO COMPLEMENTARIO	<a href="http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf">http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf</a>
PROYECTO	MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN ESPACIOS PUBLICOS	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	126.436,64	23-ene.-19	PLAZO SUSPENDIDO	PROCESO ADJUDICADO A: ALVAREZ MARLON ING. SE REGISTRA AMPLIACION PLAZO 25, SUSPENSIÓN DE PLAZO 120 DIAS EN TRAMITE IMPORTACION DE POSTES - SUSPENDIDO PLAZO EMERGENCIA SANITARIA, PROCESO EN TRAMITE JUDICIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA POR ROBO DE ACCESORIOS EN SITIOS DE INTRVENCIÓN	<a href="http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf">http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf</a>
PROYECTO	RECAPEO CON HORMIGÓN ASFÁLTICO AV. MANUELA SÁENZ Y AV. INDOAMERICA Y CALLE GALÁPAGOS	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	2.000.000,00	15-feb.-19	PLAZO SUSPENDIDO	PROCESO ADJUDICADO A: CONSORCIO ASFALTAR - AILLON - SE REGISTRA AMPLIACION PLAZO 25 DIAS - SUSCRITO CONTRATO COMPLEMENTARIO - PLAZO SUSPENDIDO - SUSPENDIDO PLAZO EMERGENCIA SANITARIA, EN EJECUCION SEÑALIZACION HORIZONTAL	<a href="http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf">http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf</a>
PROYECTO	ESTABILIZACION Y REFORZAMIENTO DE TALUDES Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA CALLE EDMUNDO MARTINEZ - LAQUIGO (AMBATO)	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	880.839,18	12-mar.-19	14-feb.-20	PROCESO ADJUDICADO A: ALVARADO DIEGO ING. - SE REGISTRÓ SUSPENSIÓN PLAZO 54 DIAS - AMPLIACION PLAZO 60 DIAS - SUSPENDIDO PLAZO EMERGENCIA SANITARIA - EN TRAMITE SUSCRIPCION CONTRATO COMPLEMENTARIO	<a href="http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf">http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf</a>
PROYECTO	CONSTRUCCION DEL PARQUEADERO DEL MERCADO CENTRAL	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	2.802.863,71	15-mar.-19	25-dic.-20	PROCESO ADJUDICADO A: PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA (PLADECO S.A.) - SUSPENDIDO PLAZO EMERGENCIA SANITARIA, REINICIO DE ACTIVIDADES 1 DE JUNIO DE 2020, AMPLIACION PLAZO 52 DIAS	<a href="http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf">http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf</a>
PROYECTO	REHABILITACIÓN DEL ÁREA MUNICIPAL BARRIO LOS ANDES	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	174.922,04	29-jun.-20	26-dic.-20	PROCESO ADJUDICADO A: ANDRADE PABLO ING. - PLAZO EJECUCION 180 DIAS	<a href="http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf">http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf</a>
PROYECTO	EMERGENCIA, REHABILITACIÓN DE COLECTOR Y VIA EN LA QUEBRADA PISOCUCHO AV. INDOAMERICA	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	931.945,77	28-feb.-20	3-nov.-20	PROCESO ADJUDICADO A: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA LTDA - PLAZO EJECUCION 180 DIAS, AMPLIACION PLAZO POR SUSPENSIÓN CUARENTENA: 69 DIAS	<a href="http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf">http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf</a>
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS LOCALES Y COLECTORAS III DE LA CIUDAD DE AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	2.902.442,90	6-may.-20	19-ago.-21	PROCESO ADJUDICADO A: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA LTDA - PLAZO EJECUCION 450 DIAS, INICIO DE TRABAJOS 26 DE MAYO DE 2020	<a href="http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf">http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf</a>
PROYECTO	NOMENCLATURA PARA EL CANTON AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	21.095,00	5-feb.-20		PROCESO ADJUDICADO A:VIASSEN C.A. (ALCIBIADES GUZMAN SR.) - PLAZO EJECUCION 120 DIAS, PENDIENTE TRAMITE SUSPENSIÓN Y REINICIO DE TRABAJOS POR CUARENTENA	<a href="http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf">http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf</a>
PROYECTO	READECUACION DEL ESTADIO DE HUACHI TOTORAS	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	100.223,46	21-feb.-20	30-sep.-20	PROCESO ADJUDICADO A: HERNANDEZ MARCELO ING. - PLAZO EJECUCION 120 DIAS, SE AUTORIZA AMPLIACION PLAZO 85 DIAS	<a href="http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf">http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf</a>
PROYECTO	REPARACIÓN DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	782.171,34	12-feb.-20		PROCESO ADJUDICADO A: CONSORCIO ACERAS AMBATO (ESPINAR JOEL SR.) - PLAZO EJECUCION 240 DIAS, PENDIENTE TRAMITE SUSPENSIÓN Y REINICIO DE TRABAJOS POR CUARENTENA	<a href="http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf">http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/septiembre/anejo%20litera%20k/DP-18-0209.pdf</a>
<b>TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN</b>				<b>24.140.086,02</b>				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							31-ago-20	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):							DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (UNICAMENTE LO RELACIONADO A MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE BIENES SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL POA)	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):							ING. KLEBER PADRON - DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							<a href="mailto:kpardon@ambato.gob.ec">kpardon@ambato.gob.ec</a>	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							(03) 2997800 - extensión 7844	