

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				<a href="http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2015/Junio/anexos%20literales%20k/Plan%20Estrategico%20IMA%202010%20-%20Reporte.pdf">http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2015/Junio/anexos%20literales%20k/Plan%20Estrategico%20IMA%202010%20-%20Reporte.pdf</a>				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2015/Julio/anexo%20literales%20k/JUNIO%202015-POA%20OPM%202015.pdf">http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2015/Julio/anexo%20literales%20k/JUNIO%202015-POA%20OPM%202015.pdf</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				<a href="http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2015/Julio/anexo%20literales%20k/anexos%202-3-4-5/">http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2015/Julio/anexo%20literales%20k/anexos%202-3-4-5/</a>				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	MANTENIMIENTO VIAL 2015, RECAPEO CON HORMIGON ASFALTICO: AV. CEVALLOS, AV. 12 DE NOVIEMBRE, JUAN B. VELA, GARCIA MORENO, AILLON, CAMINO EL REY, ESPAÑOLA, PAYAMINO, MISAHUALLI, COSANGA, CERVANTES 1, YANAYACU, OYACACHI, TALATAG, NARY PILLAHUAZO, ZOPOZOPANGUI, MANCO CAPAC. ISIDRO AYORA, CHALCO MAYTA, ROCA INCA, LEONIDAS PLAZA, CERVANTES 2, LOS HIGOS, CIRCUNDANTES AL COLISEO, JULIO JARAMILLO, LOS INCAS, REINA CLAUDIA, LUIS CORDERO	REALIZAR UN MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS PRINCIPALES EJES VIALES DE LA CIUDAD EN EL AÑO 2015	100% DEL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO VIAL PROGRAMADO	1.087.212,78	17/06/2015	25/09/2015	PROCESO ADJUDICADO A CONSORCIO ATOCHA POR EL VALOR DE USD. 797,502.45	NO APLICA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR, AVENIDA VICTOR HUGO	REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	2.043.194,29	12/08/2015	07/06/2016	PROCESO ADJUDICADO A: CONSORCIO SAESPRO (PROCURADOR COMUN: ESPIN FRANCISCO ING.) USD. 1.785.356,28	NO APLICA
PROYECTO	MANTENIMIENTOS DE QUINTAS	REALIZAR UN MANTENIMIENTO DE LOS PRINCIPALES EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL AÑO 2015	100% DEL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PROGRAMADO	100.000,00		EL PROYECTO SE EJECUTARA CUANDO LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS SUSCRIBA EL CONTRATO Y ENVIE LA DOCUMENTACION PLAZO ESTABLECIDO 60 DIAS	LA DOCUMENTACION SE HA ENVIADO A LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS, ESTA EN ETAPA DE CALIFICACION DE OFERENTES	NO APLICA
PROYECTO	MANTENIMIENTO DE CIBV DE VARIOS LUGARES DE LA CIUDAD	REALIZAR UN MANTENIMIENTO DE LOS PRINCIPALES EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL AÑO 2015	100% DEL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PROGRAMADO	60.000,00	20/07/2015	18/10/2015	PROCESO ADJUDICADO A ING. JULIO AGUILAR POR EL VALOR USD. 47.562,63	NO APLICA
ADQUISICION	ADQUISICION DE 1200 SACOS DE CEMENTO PARA TRABAJOS MUNICIPALES	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO EN EL AÑO 2015 EN BASE AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y ORDENANZAS EN EL AÑO 2015	8.500,00	06/05/2015	04/08/2015	PROCESO ADJUDICADO A SR. HERMEL CELI POR EL VALOR DE USD. 8.133,84	NO APLICA
ADQUISICION	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL VIVERO MUNICIPAL	REALIZAR UN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, JARDINES, PARTERRES DE LA CIUDAD EN EL AÑO 2015	100% DEL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DE CANCHAS, PARQUES Y JARDINES DEL CANTÓN AMBATO	30.000,00	25/05/2015	23/08/2015	PROCESO ADJUDICADO A SR. JOSE MOPOSITA POR EL VALOR DE USD. 24,600,00	NO APLICA
ADQUISICION	ADQUISICION DE PLANTAS	REALIZAR UN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, JARDINES, PARTERRES DE LA CIUDAD EN EL AÑO 2015	100% DEL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DE CANCHAS, PARQUES Y JARDINES DEL CANTÓN AMBATO	50.000,00	29/04/2015	27/08/2015	PROCESO ADJUDICADO A SRA. MARIA MOPOSITA POR EL VALOR DE USD. 49976,20	NO APLICA
ADQUISICION	ADQUISICION DE TANQUERO PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	REALIZAR LA ADQUISICION DE VEHICULOS	100% DEL CUMPLIMIENTO EN LA ADQUISICION DE VEHICULOS PESADOS	66.000,00		EL PROYECTO SE EJECUTARA CUANDO LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS SUSCRIBA EL CONTRATO Y ENVIE LA DOCUMENTACION PLAZO ESTABLECIDO 100 DIAS	LA DOCUMENTACION SE HA ENVIADO A LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS - ESTA EN ESPERA DE ACUERDO DEL SERCOP PARA ADQUIRIR POR SUBASTA INVERSA	NO APLICA
ADQUISICION	ADQUISICIÓN DE UNA VOLQUETA Y UN CAMIÓN PARA LA SECCIÓN MANTENIMIENTO VIAL EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	REALIZAR LA ADQUISICION DE VEHICULOS	100% DEL CUMPLIMIENTO EN LA ADQUISICION DE VEHICULOS PESADOS	79.000,00		EL PROYECTO SE EJECUTARA CUANDO LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS SUSCRIBA EL CONTRATO Y ENVIE LA DOCUMENTACION PLAZO ESTABLECIDO 100 DIAS	LA DOCUMENTACION SE HA ENVIADO A LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS	NO APLICA
ADQUISICION	ADQUISICIÓN DE UNA MINI CARGADORA, UN RODILLO COMPACTADOR DE EMPUJE, UNA FRESADORA PARA LA SECCIÓN MANTENIMIENTO VIAL EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	REALIZAR LA ADQUISICION DE VEHICULOS	100% DEL CUMPLIMIENTO EN LA ADQUISICION DE VEHICULOS PESADOS	86.000,00		EL PROYECTO SE EJECUTARA CUANDO LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS SUSCRIBA EL CONTRATO Y ENVIE LA DOCUMENTACION PLAZO ESTABLECIDO 100 DIAS	LA DOCUMENTACION SE HA ENVIADO A LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS	NO APLICA
ADQUISICION	ADQUISICION DE UNA COPIADORA ALTO VOLUMEN - MINIMO 75 PPM.PARA USO EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL GADMA	REALIZAR LA ADQUISICION DE BIENES (IMPRESIÓN)	100% DEL CUMPLIMIENTO EN LA ADQUISICION DE BIENES	14.000,00		LA ADQUISICION SE RECIBIRA CUANDO LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS SUSCRIBA EL CONTRATO Y ENVIE LA DOCUMENTACION PLAZO ESTABLECIDO 15 DIAS	LA DOCUMENTACION ESTA EN COMPRAS PUBLICAS: EL PROCESO ESTA EN ETAPA DE PUJA DE OFERTA	NO APLICA

Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS Y EMPEDRADO DE LAS CALLES ENRIQUE ESPÍN YÉPEZ, NICOLÁS FIALLOS MEDRANO, ÁNGEL RIVADENEIRA, JOSÉ ALVARADO SAMPÉREGUI, CARLOS CHÁVEZ, ALEJANDRO LASSO Y LIGIA MONTESDEOCA DE LA PARROQUIA PISHILATA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	200.917,94	13-abr.-15	21-ago.-15	PROYECTO ADJUDICADO AL ING. FREDY BAYAS	NO APLICA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS BORDILLOS Y EMPEDRADO DE LAS CALLES: EL FRESNO, EL CEDRO Y PALO DE Balsa DE LA PARROQUIA LA PENINSULA Y LA CALLE S/N TRAS EL LICEO ALEMÁN DE LA PARROQUIA ATAHUALPA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	117.360,53	27-abr.-15	30-ago.-15	PROYECTO ADJUDICADO AL ING. VICTOR PEREZ	NO APLICA
PROYECTO	ADECUACIÓN DE COMEDOR Y COCINA DEL HOSPITAL MUNICIPAL	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	53.919,23	5-may.-15	4-jul.-15	PROYECTO ADJUDICADO AL ING. MARIO VALLE	NO APLICA
PROYECTO	PARQUE MIRALOMA SEGUNDA ETAPA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	35.714,29	6-may.-15	5-jun.-15	PROYECTO ADJUDICADO AL ING. AIDA MUÑOZ	NO APLICA
PROYECTO	ACERAS Y BORDILLOS DE LAS CALLES: ALABAMA, LOUISIANA, KENTUCKY, VIRGINIA Y ALASKA DE LA PARROQUIA HUACHI GRANDE	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	94.615,33	18-may.-15	2-jul.-15	PROYECTO ADJUDICADO AL ING. PABLO SANCHEZ	NO APLICA
PROYECTO	ASFALTO VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA HUACHI CHICO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	944.672,23	31-mar.-15	23-ago.-15	PROYECTO ADJUDICADO A COMPAÑÍA ALVARADO ORTIZ CIA. LTDA.	NO APLICA
PROYECTO	READECUACIÓN DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	117.667,05	29-jun.-15	27-oct.-15	PROYECTO ADJUDICADO A ING. ENRIQUE CHAVEZ	NO APLICA
PROYECTO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS INTERIORES Y EXTERIORES DEL AREA DE TRANSFERENCIA AMERICA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	37.321,05	8-jun.-15	22-ago.-15	PROYECTO ADJUDICADO A ING. EDWIN MORA	NO APLICA
PROYECTO	ACERAS Y BORDILLOS DE LAS CALLES PLATÓN, CRISTOBAL OJEDA ZACATECAS Y CHUQUISACA, MANUEL ANDA VÁSQUEZ, AGUSTÍN NIETO, ALCIDES NARANJO, Y UNAMUNCHO BARRIO PUERTO ARTURO, OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO D=315 mm PVC Y AGUA POTABLE 63 mm 1 PMA EN LAS CALLES MANUEL ANDA VÁSQUEZ, AGUSTÍN NIETO, ALCIDES NARANJO: PARROQUIAS IZAMBA, PISHILATA Y UNAMUNCHO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	231.013,72	17-jun.-15	15-sep.-15	PROYECTO ADJUDICADO A ING. CARLOS LOPEZ	NO APLICA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL EN EL PARQUE DE LA CIUDADELA PRESIDENCIAL	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	99.516,55	22-jun.-15	20-oct.-15	PROYECTO ADJUDICADO A ING. NANCY MOYA	NO APLICA
PROYECTO	CONSTRUCCION CASA PARROQUIAL AUGUSTO N. MARTINEZ	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	168.951,48	13-jul.-15	10-nov.-15	PROYECTO ADJUDICADO A SALINAS VICENTE ING.	NO APLICA
PROYECTO	MANTENIMIENTO DEL MERCADO CENTRAL, MERCADO MODELO, PLAZA CIVICA Y MERCADO URBINA, PLAZA SANTA CLARA, CENTRO COMERCIAL ARTESANAL, MERCADO SUR, PLAZA PACHANO, MERCADO AMERICA, CENTRO COMERCIAL SIMÓN BOLÍVAR, PLAZA LA DOLOROSA, MERCADO LAS FLORES Y CUBICULOS EL BELÉN	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	145.605,14	20-jul.-15	18-oct.-15	PROYECTO ADJUDICADO A ESCOBAR ALBERTO ING.	NO APLICA
PROYECTO	PARQUE PASOCHOA SEGUNDA ETAPA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	249.433,21	13-jul.-15	20-dic.-15	PROYECTO ADJUDICADO A LEICA BYRON ING.	NO APLICA
PROYECTO	PAVIMENTACIÓN RÍGIDA CALLES TERMINAL TERRESTRE SUR EN LA PARROQUIA HUACHI GRANDE DEL CANTÓN AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	1.287.122,86	10-jul.-15	6-ene.-16	PROYECTO ADJUDICADO A ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	NO APLICA
PROYECTO	MANTENIMIENTO CAMINERIAS CEMENTERIO MUNICIPAL LA MERCED	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	26.537,56	20-jul.-15	18-sep.-15	PROYECTO ADJUDICADO A SILVA MARCELO ING.	NO APLICA
PROYECTO	ASFALTO VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA ATOCHA FICOA, LA PENINSULA, PISHILATA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	763.369,92	18-jun.-15	31-oct.-15	PROYECTO ADJUDICADO A: CONSORCIO LA PENINSULA	NO APLICA
PROYECTO	ASFALTADO VARIAS CALLES SECTOR UNIVERSIDAD CATÓLICA Y BARRIO SANTA CRUZ	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	806.386,46	5-ago.-15	28-dic.-15	PROCESO ADJUDICADO A ING. VICTOR ALVARADO	NO APLICA
PROYECTO	READECUACION PARQUE INFANTIL ATOCHA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	704.629,93	3-ago.-15	30-ene.-16	PROCESO ADJUDICADO A CONSORCIO PARQUE INFANTIL ATOCHA	NO APLICA
PROYECTO	MERCADO DE QUISAPINCHA I ETAPA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	920.671,21	5-ago.-15	30-jul.-16	PROCESO ADJUDICADO A ING. IVAN LARA	NO APLICA
PROYECTO	ASFALTADO VARIAS CALLES SECTOR UNIVERSIDAD CATÓLICA Y BARRIO SANTA CRUZ (AGRAMONTE, PEDRO PORRAS, PEDRO FRANCO DÁVILA, PEDRO BEDÓN, ESPERANZA PÓLIT, NICOLÁS ARTETE Y CALISTO, JUAN DE VELASCO, HERMENEGILDO NOBOA, HERMANO MIGUEL, JUAN MARÍA RIERA, AV. PLATÓN, ARQUÍMIDES, ERATÓSTENES, ARISTÓFANES, LUCIO SENÉCA, ZENÓN DE ELEA)	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	806.386,46	4-ago.-15	27-dic.-15	PROCESO ADJUDICADO A: ING. VICTOR ALVARADO	NO APLICA
PROYECTO	REMODELACIÓN DEL CENTRO CÍVICO DE PICAIIHUA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	89.402,99	22-sep.-15	21-dic.-15	PROCESO ADJUDICADO A: ARQ. JUAN MAYORGA	NO APLICA
PROYECTO	MANTENIMIENTO QUINTA DE JUAN LEON MERA, QUINTA LA LIRIA Y QUINTA JUAN MONTALVO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	63.802,27	5-oct.-15	3-ene.-16	PROCESO ADJUDICADO A: ING. MARLON ALVAREZ	NO APLICA

Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	ASFALTADO VARIAS CALLES DEL BARRIO JARDIN COLONIAL (VICENTE PEÑAHERRERA, VILLA ORELLANA, MARIANO TINAJERO, BATALLA DE TARQUI, JOSÉ DE VILLAMIL, PRUDENCIO VÁSQUEZ, DIEZ DE AGOSTO)	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	392.203,81	11-sep.-15	3-feb.-16	PROCESO ADJUDICADO A: ING. FABIAN LLANO	NO APLICA
PROYECTO	MANTENIMIENTO DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	75.452,91	22-sep.-15	21-dic.-15	PROCESO ADJUDICADO A: ING. JAVIER YUCAILLA	NO APLICA
PROYECTO		MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO				PROCESO ADJUDICADO A: ING. VICTOR ALVARADO	NO APLICA
PROYECTO		MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO				PROCESO ADJUDICADO A: ING. VICTOR ALVARADO	NO APLICA
<b>TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN</b>				<b>12.056.581,20</b>				
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				30/11/2015				
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL				
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):</b>				DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS (UNICAMENTE LO RELACIONADO A MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE BIENES SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL POA)				
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):</b>				ING. FRANCISCO MANTILLA N.				
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:fmantilla@ambato.gob.ec">fmantilla@ambato.gob.ec</a>				
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(03) 2997800 - extension 7844				