

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional

<http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/enero/anexo%20litera%20k/Plan%20Estrategico%202015-2019.pdf>

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/junio/anexo%20litera%20k/03_002%20PLANIFICACION3.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI)

http://gadmatic.ambato.gob.ec/lotaip/2018/junio/anexo%20litera%20k/03_010%20OBRAS%20PUBLICAS3.PDF

Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	Construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Ambato y los colectores Emisario, Descargas Menores y Quebrada Terremoto para la ciudad de Ambato, cantón Ambato, provincia de Tungurahua	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	28,016,675.00	5-ago-16	15-ago-18	PROCESO ADJUDICADO A CONSORCIO SANEAMIENTO PTAR AMBATO - ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
PROYECTO	PASO ELEVADO SOBRE LA AV. QUIS QUIS	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	1,277,774.13	9-feb-17	6-nov-17	PROCESO ADJUDICADO A ING. BYRON LEICA	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
PROYECTO	CASA PARROQUIAL CONSTANTINO FERNANDEZ	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	215,751.55	11-jul-17	12-ene-18	PROCESO ADJUDICADO A ING. MARIO VALLE	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE SUR	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	14,908,061.00	5-sep-17	26-ago-19	PROCESO ADJUDICADO A CONSORCIO ATLAS AMBATO	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
FISCALIZACION	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION E INSPECCIONES TECNICAS DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DEL CANTON AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	684,528.60	25-ago-17	4-sep-19	PROCESO ADJUDICADO A HIDROPLAN CIA. LTDA.	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
PROYECTO	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMAL MUNICIPAL	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	1,537,209.78	29-sep-17	27-may-18	PROCESO ADJUDICADO A CONSORCIO PTAR CAMAL R&P (ING. PATRICIO PEREZ)	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
PROYECTO	PARQUE ABELARDO PACHANO (ACTUAL PARQUE TROYA) I ETAPA	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	394,655.90	25-oct-17	23-may-18	PROCESO ADJUDICADO A ING. JOHAN VARGAS	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
CONSULTORIA	Consultoria para realizar el inventario de árboles patrimoniales de Ambato	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	35,122.24	18-oct-17	15-feb-18	PROCESO ADJUDICADO A JARDIN BOTANICO QUITO	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
PROYECTO	ESTABILIZACIÓN DE TALUD CALLE LAS DALIAS	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	90,532.54	27-dic-17	27-mar-18	EN TRAMTE DE CONTRATACION	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
PROYECTO	ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES PARROQUIA HUACHI CHICO Y SECTOR PARQUE INDUSTRIAL (PARROQUIA ATAHUALPA)	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	1,297,988.46	28-dic-17	25-ago-18	PROCESO ADJUDICADO ING. DARWIN BARBA - POR SUSCRIBIR CONTRATO	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
PROYECTO	ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES (PARROQUIA CELIANO MONGE)	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	712,351.10	28-12-17	#¡VALOR!	PROCESO ADJUDICADO ALVARADO ORTIZ CI. LTDA. - POR SUSCRIBIR CONTRATO	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
PROYECTO	ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIAS LOCALES VARIOS SECTORES Y VARIAS PARROQUIAS RURALE	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	2,229,540.86	19-ene-18	14-ene-19	PROCESO ADJUDICADO A: LA CUADRA COMPAÑIA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
PROYECTO	CERRAMIENTO LOTES BALDIOS	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	149,601.26	16-ene-18	14-ago-18	PROCESO ADJUDICADO A: YAULI JOSE ARQ.	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
PROYECTO	CONSTRUCCION PARQUE YURAGASHA	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	172,461.90	17-ene-18	17-may-18	PROCESO ADJUDICADO A: ALVAREZ MARLON ING.	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
PROYECTO	ESTUDIO PARA LA READECUACION DE LAS REDES ELECTRICAS Y OTRAS PARA LOS MERCADOS MODELO Y CENTRAL DE LA CIUDAD DE AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	9,426.36	15-ene-18	16-mar-18	PROCESO ADJUDICADO A: CARABAJO DIEGO ING.	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
PROYECTO	ESTABILIZACION EN ZONA INFERIOR DE LA VIA LAS DALIAS SECTOR MIRAFLORES	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	552,127.06	3-ene-17	2-jun-17	PROCESO ADJUDICADO A: HERNANDEZ MARCELO ING.	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
PROYECTO	CERRAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS E IMPLEMENTACION DE AREA DE MASCOTAS PARQUE EL SUEÑO	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	52,199.14	15-dic-17	13-feb-18	PROCESO ADJUDICADO A: MENDOZA SANTIAGO ING.	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

PROYECTO	READECUACION PARQUE DEL SUEÑO, REVITALIZACION DEL CORREDOR AMBIENTAL DE LOS MARGENES DEL RIO AMBATO ENTRE CALLE LAS DALIAS Y LA DELICIA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	724,839.76	28-dic-17	26-jul-18	CONSORCIO PARQUE EL SUEÑO 7 (ORTEGA PABLO ING.)	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
PROYECTO	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO FERROVIARIO EN EL CANTON AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	366,352.50	27-dic-17	26-may-18	SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTION DE TRANSITO - SIGE TRANS	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
PROYECTO	ASFALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIOS SECTORES	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	712,351.10	28-dic-17	25-ago-18	CONSORCIO CELIANO MONGE (BARBA DARWIN ING.)	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
PROYECTO	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN VARIAS AVENIDAS DE LA CIUDAD DE AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	29,900.00	27-nov-17	26-ene-18	BAUTISTA ENRIQUE SR.	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DE INTERCAMBIADORES EN LAS INTERSECCIONES DE LAS AVENIDAS PEDRO VASCONEZ, RODRIGO PACHANO E INDOAMERICA	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	58,446.42	7-nov-17	7-mar-18	MEDINA WILSON ING.	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
PROYECTO	REHABILITACION Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	1,000,167.99	20-ene-18	17-sep-18	CONSORCIO DELTA (SEVILLA RAFAEL ING.)	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
PROYECTO	ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL INTERCAMBIADOR VIAL FRENTE AL TERMINAL TERRESTRE SUR	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	62,853.15	27-nov-17	25-jun-18	VASCO PATRICIO ING.	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
PROYECTO	CONSTRUCCION DEL PARQUEADERO CALLE CUENCA ENTRE MERA Y MONTALVO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	2,184,817.21	17-nov-17	17-nov-18	CONSORCIO UTA EP - PLADECO	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
PROYECTO	CONSULTORIA PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE ARBOLES PATRIMONIALES DE AMBATO	MEJORAR LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL CANTÓN AMBATO	100% DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	33,366.13	27-sep-17	25-ene-18	JARDIN BOTANICO QUITO	Proyecto no aprobado por la SENPLADES de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 77 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				57,509,101.14				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2017				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS (UNICAMENTE LO RELACIONADO A MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE BIENES SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL POA)				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				ING. FRANCISCO MANTILLA N.				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				fmantilla@ambato.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 2997800 - extension 7844				